

"Утверждаю"

Начальник управления капитального
строительства МУП "Водоканал" г. Иркутска
В.В. Смолин

2016

График восстановления благоустройства в местах проведения строительных-монтажных работ МУП "Водоканал" г. Иркутска в 2016 году					
№	Подрядная организация	Объект	Адрес	Срок восстановления благоустройства в зимнем варианте	Срок восстановления благоустройства в летнем варианте (восстановление асфальтобетонного покрытия)
1	ООО "РегионСпецСтрой"	Строительство водопроводной линии к административному зданию по ул. Тракторная, 14	Тракторная, 14 (проезжая часть)	Восстановлено. Подсыпка и уплотнение ПГС потоянно, по мере появления просадок	18.05.2016
2	ООО "МастерСтрой"	Строительство разгрузочного коллектора от КНС-11 до КНС-11а	В.Набережная, 10 (пешеходные дорожки)	Восстановлено. Подсыпка и уплотнение ПГС потоянно, по мере появления просадок	29.04.2016
3	ООО "Сети-Строй"	Канализационные и водопроводные сети к домам в границах улиц 25 Октября, Седова, Трилисера, Провиантская	перекресток ул. Седова-Провиантская	Восстановлено. Подсыпка и уплотнение ПГС потоянно, по мере появления просадок	не требуется
4	ООО "СПС"	Разгрузочный коллектор Академгородка	проезжая часть в районе ул.Старокузьминская, 28	Восстановлено. Подсыпка и уплотнение ПГС потоянно, по мере появления просадок	20.05.2016
5	ООО "ВСС"	Строительство самотечного канализационного коллектора по улице Сергеева от Мельниковского рынка до улицы Левый берег Каи методом микротоннелирования		Восстановлено. Подсыпка и уплотнение ПГС потоянно, по мере появления просадок	не требуется
6	ООО "Ариан"	Строительство водопроводной и канализационной линий к нежилому зданию по улице Пушкина, 36	трогуар и газон по ул. Пушкина, 19	Восстановлено. Подсыпка и уплотнение ПГС потоянно, по мере появления просадок	15.05.2016
7	ООО "Ариан"	Строительство канализационной линии к станции технического обслуживания "Магнит"	Трогуар по ул. Култукская, 56а	Восстановлено. Подсыпка и уплотнение ПГС потоянно, по мере появления просадок	15.05.2016
8	ООО "СтройСтандарт"	Строительство водопровода по ул. Уральская, 3	Проезжая часть ул. Уральская, 3	Восстановлено. Подсыпка и уплотнение ПГС потоянно, по мере появления просадок	не требуется
9	ООО СК "СтройКласс"	Строительство водопровода по ул. Белобородова, 22	Проезжая часть ул. Белобородова, 22	Восстановлено. Подсыпка и уплотнение ПГС потоянно, по мере появления просадок	не требуется
10	ООО "Иркутскэлектрострой"	Строительство водопровода по ул. Молчанова Сибирского, 19	Проезжая часть ул. Молчанова-Сибирского, 19	Восстановлено. Подсыпка и уплотнение ПГС потоянно, по мере появления просадок	не требуется

Исполнитель:

Ведущий инженер УКС МУП "Водоканал" г. Иркутска Д.В. Клековкин
тел. 214-759