

Форма 3.7. Информация об инвестиционных
программах регулируемой организации отчетах об их реализации

Наименование инвестиционной программы	Развитие систем водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2020 годы
Дата утверждения инвестиционной программы	30.11.2015
Цели инвестиционной программы	Уменьшение удельного расхода электроэнергии, количества аварий и засоров, количества перерывов в подаче воды, доли потерь воды, проб питьевой воды и сточных вод, не соответствующих установленным требованиям
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу	администрация г. Иркутска
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	администрация г. Иркутска
Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы	01.01.2016 - 31.12.2020

Потребности в финансовых средствах, необходимых
для реализации инвестиционной программы

Наименование мероприятия	Потребность в финансовых средствах на 2017 год, тыс. руб.	Источник финансирования
2.ВОДООТВЕДЕНИЕ, всего	1 653 167,37	
2.1.Мероприятия, финансируемые за счёт платы за подключаемую нагрузку, всего в т.ч.:	212 264,47	плата за подключаемую нагрузку
2.1.1.Реконструкция канализационных сетей в городе Иркутске	97 768,68	
<i>Ленинский округ:</i>	85 174,56	
1. Реконструкция самотечного коллектора по ул. Воровского до КНС-30	5 053,68	
2. Реконструкция самотечной канализационной сети по ул. Томсона	7 968,81	
3.Реконструкция канализационных очистных сооружений правого берега г.Иркутска	72 152,07	
<i>Октябрьский округ:</i>	3 187,53	
1. Реконструкция самотечной канализационной линии по ул. 4-я Советская	3 187,53	
<i>Правобережный округ:</i>	3 897,47	
1. Реконструкция сетей канализации по ул. Байкальская	741,13	
2. Реконструкция сетей канализации по ул. Горная	2 513,45	
3. Реконструкция канализационных сетей по ул. Партизанская	642,89	
<i>Свердловский округ:</i>	5 509,12	
1. Реконструкция напорных трубопроводов (дюкеры) через р. Иркут от КНС-	3 858,17	
2. Реконструкция напорных трубопроводов от КНС-9 до напорных трубопроводов (от КНС-4)	1 650,95	
2.1.2.Реконструкция технологической части канализационных насосных станций (КНС) в городе Иркутске, связанная с подключением новых объектов к централизованным системам водоотведения	114 495,79	
1. Реконструкция КНС-20а	33 432,93	
2. Реконструкция КНС-20	36 202,30	
3. Реконструкция ГКНС	18 404,62	
4. Реконструкция КНС-7	26 455,94	
2.2.Мероприятия, финансируемые за счёт платы, взимаемой с застройщиков за протяжённость сетей , всего в т.ч.:	227 559,82	плата за протяжённость сетей
Итого город Иркутск	110 446,11	
<i>Свердловский округ</i>	44 467,889	
1.Планировочный район "Вокзал"	7 920,429	
2.Планировочный район "Студгородок"	825,474	
3.Планировочный район "Университетский"	1 366,082	
4.Планировочный район "1-ый поселок ГЭС"	7 016,526	
5.Планировочный район "Приморский"	4 098,246	
6.Планировочный район "Госпитальный"	21 875,050	
7.Планировочный район "Ершовский"	1 366,082	
<i>Ленинский округ</i>	12 253,491	
8.Планировочный район "III"	1 031,842	
9.Планировочный район "IV"	2 115,521	
10.Планировочный район "VI"	4 127,368	
11.Планировочный район "Тракторная"	1 057,760	
12.Планировочный район "Батарейная"	1 857,316	

13.Планировочный район "Ново-Ленино"	2 063,684	
Правобережный округ (Куйбышевский район)	21 324,890	
14.Планировочный район "Кузнечные ряды"	227,680	
15.Планировочный район "Рабочее"	10 731,157	
16.Планировочный район "Марата"	7 404,324	
17.Планировочный район "Топкинский"	2 961,729	
Октябрьский округ	32 399,839	
18.Планировочный район "Солнечный-Чертугеевский"	2 889,158	
19.Планировочный район "Парковый"	7 635,630	
20.Планировочный район "Нагорная часть"	5 778,315	
21.Планировочный район "ИВАИИ"	15 064,894	
22.Планировочный район "Копай"	1 031,842	
Итого Иркутский район	117 113,706	
23.Марковское муниципальное образование	28 917,710	
24.Молодёжное муниципальное образование	25 638,821	
25.Ушаковское муниципальное образование	62 557,175	
2.3.Мероприятия, финансируемые за счёт нормативной прибыли (мероприятия по повышению надёжности и эффективности), всего в т.ч.:	225 753,000	нормативная прибыль
Канализационная сеть:	216 007,24	
1. Реконструкция самотечной канализационной сети по ул. Колхозной	59 214,89	
2. Реконструкция самотечной канализационной сети по ул. Франк-	29 664,52	
3. Реконструкция самотечной канализационной сети по ул. Красноярской	91 975,70	
4. Реконструкция самотечного коллектора по ул. Образцова	35 152,13	
Сооружения:	9 745,76	
1. Реконструкция канализационных очистных сооружений правого берега города Иркутска	9 745,76	
2.4.Мероприятия, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований, всего в т.ч.:	987 590,08	бюджетные ассигнования
1.Реконструкция канализационных очистных сооружений правого берега города Иркутска	987 590,08	
2.5.Мероприятия, финансируемые за счёт индивидуальной платы за подключение к централизованной системе водоотведения	0,00	индивидуальная плата

Плановые значения показателей надёжности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоотведения

Наименование показателя	Наименование мероприятий	Плановые значения целевого показателя инвестиционной программы	Фактические значения целевого показателя инвестиционной программы
Показатели качества очистки сточных вод	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0,00
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, по проектным показателям очистки сточных вод, %	29	23,60
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети, ед./км в год	7,47	7,49
Показатели энергетической эффективности	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м	0,19	0,20
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м	0,26	0,26

Информация об использовании инвестиционных средств за отчетный год

Наименование мероприятия	Квартал	Сведения об использовании инвестиционных средств за отчетный год, тыс. руб.	Источник финансирования инвестиционной программы
Реконструкция канализационных очистных сооружений правого берега города Иркутска 1 этап (строительный надзор)	I квартал	4 212,10	за счет амортизации
Реконструкция канализационных очистных сооружений правого берега города Иркутска 1 этап (выполнение строительно-монтажных работ по объектам, входящим в 1 этап капитального строительства)	I квартал	66 867,13	кредитные средства
Итого за I квартал:		71 079,23	
Реконструкция канализационных очистных сооружений правого берега города Иркутска 1 этап (Работы проведены.)	II квартал	108 011,02	бюджетные ассигнования (получено из местного бюджета муниципального образования Иркутской области)
Реконструкция канализационных очистных сооружений правого берега города Иркутска 1 этап (Работы проведены.)	II квартал	26 311,86	бюджетные ассигнования (получено субсидий из областного бюджета)
Реконструкция канализационных очистных сооружений правого берега города Иркутска 1 этап (Авторский надзор. Работы проведены.)	II квартал	1 632,11	за счет амортизации
Реконструкция канализационных очистных сооружений правого берега города Иркутска 1 этап (оплата процентов по кредиту)	II квартал	2 143,14	плата за подключаемую нагрузку
Итого за II квартал:		138 098,13	
Реконструкция канализационных очистных сооружений правого берега города Иркутска 2 этап (Работы проведены.)	III квартал	1 608,04	за счет амортизации
Реконструкция канализационных очистных сооружений правого берега города Иркутска (Корректировка проектной документации по 4,5,6,7,8,9 этапам)	III квартал	21 186,44	плата за подключаемую нагрузку
Реконструкция канализационных очистных сооружений правого берега города Иркутска 1 этап (оплата процентов по кредиту)	III квартал	2 070,72	плата за подключаемую нагрузку
Итого за III квартал:		24 865,20	
Реконструкция канализационных очистных сооружений правого берега города Иркутска 2 этап (Работы проведены.)	IV квартал	7 140,19	за счет амортизации
Реконструкция канализационных очистных сооружений правого берега города Иркутска 2 этап (Работы проведены.)	IV квартал	661 687,03	бюджетные ассигнования (получено субсидия из федерального бюджета)
Реконструкция канализационных очистных сооружений правого берега города Иркутска 2 этап (Работы проведены.)	IV квартал	325 905,55	бюджетные ассигнования (получено субсидий из областного бюджета)
Реконструкция канализационных очистных сооружений правого берега города Иркутска 2 этап (Работы проведены.)	IV квартал	995,03	бюджетные ассигнования (получено из местного бюджета муниципального образования Иркутской области)
Реконструкция самотечного разгрузочного коллектора от КНС-11 до КНС-11А (строительство разгрузочного коллектора)	IV квартал	7 341,26	плата за подключаемую нагрузку
Реконструкция самотечной канализационной сети по ул. Томсона (строительно-монтажные работы)	IV квартал	4 999,31	плата за подключаемую нагрузку
Реконструкция канализационных очистных сооружений правого берега города Иркутска (Корректировка проектной документации по 4,5,6,7,8,9 этапам)	IV квартал	21 186,44	плата за подключаемую нагрузку
Реконструкция канализационных очистных сооружений правого берега города Иркутска 3 этап (поставка оборудования)	IV квартал	210 432,38	бюджетные ассигнования (получено субсидия из федерального бюджета)
Реконструкция канализационных очистных сооружений правого берега города Иркутска 3 этап (поставка оборудования)	IV квартал	998,31	за счет амортизации
Реконструкция канализационных очистных сооружений правого берега города Иркутска 3 этап (поставка оборудования)	IV квартал	103 645,80	бюджетные ассигнования (получено субсидий из областного бюджета)

Реконструкция канализационных очистных сооружений правого берега города Иркутска 3 этап (поставка оборудования)	IV квартал	373,95	бюджетные ассигнования (получено из местного бюджета муниципального образования Иркутской области)
Реконструкция канализационных очистных сооружений правого берега города Иркутска 4 этап (авансирование повторной проверки достоверности определения сметной стоимости)	IV квартал	381,25	плата за подключаемую нагрузку
Реконструкция канализационных очистных сооружений правого берега города Иркутска 2 этап (авансирование повторной экспертизы проектной документации)	IV квартал	795,39	плата за подключаемую нагрузку
Реконструкция канализационных очистных сооружений правого берега города Иркутска 5 этап (экспертиза проектной документации и инженерных изысканий)	IV квартал	571,87	плата за подключаемую нагрузку
Реконструкция канализационных очистных сооружений правого берега города Иркутска 1 этап (оплата процентов по кредиту)	IV квартал	1 919,51	плата за подключаемую нагрузку
Итого за IV квартал:		1 348 373,27	
Итого за 2017 год:		1 582 415,84	

Информация о внесении изменений в инвестиционную программу

Дата внесения изменений	Внесенные изменения
06.12.2017	Изменение перечня мероприятий без увеличения общих расходов, а именно: 1) выполнение работ по корректировке проектной документации объекта "Реконструкция канализационных очистных сооружений правого берега города Иркутска" за счет уменьшения затрат по мероприятиям "Реконструкция самотечного коллектора по ул.Воровского до КНС-30", "Реконструкция напорных трубопроводов от ГКНС до КОС Левого берега", "Реконструкция сетей канализации по ул.Партизанской", "Реконструкция сетей канализации по ул.Горная", "Реконструкция напорных трубопроводов (дюкеры) через р.Иркут от КНС-24", "Реконструкция напорных трубопроводов от КНС-4 до КОС левого берега" в 2017 году, Реконструкция системы централизованного водоотведения города Иркутска и Иркутского района (напорный трубопровод от КНС-47)" в 2019 году; 2) осуществление авторского надзора за реконструкцией канализационных очистных сооружений правого берега города Иркутска за счет уменьшения затрат по мероприятию "Реконструкция самотечного коллектора по ул.Воровского до КНС-30" в 2017 году; 3) проведение государственной экспертизы объекта "Реконструкция канализационных очистных сооружений правого берега города Иркутска" за счет уменьшения затрат по мероприятию "Реконструкция системы централизованного водоотведения города Иркутска и Иркутского района (напорный трубопровод от КНС-47)" в 2019 году.

Директор

С.В. Пыхтин

